

	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di SIRACUSA Telefono 0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com
	 <div style="text-align: center;"> CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell’Umanità World Heritage List Unesco </div>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 62/UTC del 24/03/2020

N. 103/GEN del 24/03/2020

OGGETTO: Approvazione concessione proroga dei termini di ultimazione per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, Codice CIG: 0455449027, Codice CUP: B27H05000830002

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di marzo nell’Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

PREMESSO:

- Che con delibera di G.M. n. 15 del 09/03/2010 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi;
- Che le opere vennero finanziate con Decreto di finanziamento D.C.S. n° 2142/S9 del 23/09/2010 del Dirigente dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Che con contratto d’appalto n° 196 del 05/10/2010, registrato a Siracusa il 14/10/2010 al n° 556, i lavori vennero appaltati alla ditta CODEMO S.r.l. con sede in Misterbianco, Via Marchese n. 289;
- Che con Determina Sindacale n° 16 del 22/11/2010 veniva affidato l’incarico di Direzione dei Lavori al Dott. Ing. Gaetano Vinci, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al n° 1108 sez.A;
- Che a seguito di reiterate inadempienze, ripetutamente evidenziate e denunciate dalla D.L. e da codesto ufficio RUP, con Determina n. 216GEN del 17/09/2019 e, con Determina n. 239GEN del 16/10/2019, codesto RUP ha avviato e concluso l’iter di recesso dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016;
- Che con Determina a contrarre n. 188/UTC, 303/GEN del 05/12/2019 sono stati affidati i lavori residuali alla ditta S.I.P.L.A. S.r.l. con sede in Catania, Contrada Torrazze – Pantano D’Arci – Zona Industriale 95121 Catania, ditta seconda classificata in fase di gara con il medesimo ribasso del 7,3152%;
- Che i lavori residuali, pari ad € 183.245,38 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, vennero pertanto affidati alla S.I.P.L.A. S.r.l. con contratto di appalto in data 13/12/2019 rep. 226 del Comune di Cassaro;
- Che in data 30/12/2019 sono stati consegnati i lavori all’impresa subentrante;
- Che con Determina n. 96 del 13.03.2020 è stata approvata Perizia di assestamento resa necessaria per poter eseguire a perfetta regola d’arte e in sicurezza i lavori, di disporre una serie di interventi

al fine di poter ripristinare le opere danneggiate dall'alluvione del 18-19 ottobre 2018 ed incrementati nella gravità dal tempo passato con l'inattività della CODEMO S.r.l.;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emergenza "COVID-19" la ditta ha richiesto una proroga motivata di 45 giorni dei tempi di ultimazione dei lavori, che è stata concessa con note prott. nn. 1440 e 1442 del 24.03.2020;

TENUTO CONTO della nota dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, prot.n. 2385 del 13.03.2020, che invita le Stazioni Appaltanti a consentire, in vigenza del periodo emergenzaie, allo scopo di supportare gli operatori economici, in variazione alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti in contratti e/o capitolati d'appalto, l'emissione di stati di avanzamento lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda;

Ritenuto di poter provvedere alla relativa approvazione tecnica;

DATO ATTO che, con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 29.12.2017, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che, con Delibera del C.C. n.22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20.12.02018;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 48/1991;

VISTO l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra che qui si intendono integralmente riportate;

- 1) **Di approvare** la richiesta di proroga di 45 giorni per la consegna dei lavori, proposta e trasmessa dalla Ditta, per i lavori relativi all'ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà e che, pertanto, la chiusura dei lavori che, contrattualmente era prevista per il 29/03/2020, viene fissata per giorno 13.05.2020;
- 2) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- 3) **Che** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Cassaro, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016
- 4) **Di trasmettere** copia della presente all'Ufficio Ragioneria - sede - per il seguito di competenza.


Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)

Cassaro, 24/03/2020.

Si esprime parere favorevole
di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

(rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26.03.2020 al 09.04.2020 con il n. 150 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 26.03.2020.....

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....