

	<h1>COMUNE DI CASSARO</h1> <p>Libero Consorzio di SIRACUSA</p>	
	 <p>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA</p>	<p>Cassaro – Pantalica, Patrimonio Dell'umanità</p> <p>World Heritage List Unesco</p>

<h2>DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO</h2>	
<p>N. 103 DEL 24/03/2020</p>	
<h3>ESTRATTO</h3>	
OGGETTO	<p>Approvazione concessione proroga dei termini di ultimazione per i lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà, Codice CIG: 0455449027, Codice CUP: B27H05000830002</p>
EVENTUALE SPESA	
BENEFICIARIO	
MOTIVAZIONE	<p>PREMESSO che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Che con delibera di G.M. n. 15 del 09/03/2010 è stato approvato in linea amministrativa il progetto dei lavori di che trattasi; - Che con Determina a contrarre n. 188/UTC, 303/GEN del 05/12/2019 sono stati affidati i lavori residuali alla ditta S.I.P.L.A. S.r.l. con sede in Catania, Contrada Torrazze – Pantano D'Arci – Zona Industriale 95121 Catania, ditta seconda classificata in fase di gara con il medesimo ribasso del 7,3152%; - Che i lavori residuali, pari ad € 183.245,38 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, vennero pertanto affidati alla S.I.P.L.A. S.r.l. con contratto di appalto in data 13/12/2019 rep. 226 del Comune di Cassaro; - Che in data 30/12/2019 sono stati consegnati i lavori all'impresa subentrante; <p>CONSIDERATO che, a seguito dell'emergenza "COVID-19" la ditta ha richiesto una proroga motivata di 45 giorni dei tempi di ultimazione dei lavori, che è stata concessa con note prott. nn. 1440 e 1442 del 24.03.2020;</p>
TERMINI ESSENZIALI	<p style="text-align: center;">DETERMINA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di approvare la richiesta di proroga di 45 giorni per la consegna dei lavori, proposta e trasmessa dalla Ditta, per i lavori relativi all'ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava Marina – Mascà e che, pertanto, la chiusura dei lavori che, contrattualmente era prevista per il 29/03/2020, viene fissata per giorno 13.05.2020; 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.