

	COMUNE DI CASSARO Libero Consorzio di SIRACUSA Telefono 0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail: utccassaro@gmail.com
	 <div style="text-align: center;"> CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco </div>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 148 /UTC del 16/10/2019

N. 239/GEN del 16/10/2019

OGGETTO: POR Sicilia 2000/2006 – Risorse liberate misura 6.01 “Lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extraurbana Cava marina Mascà” nel Comune di Cassaro - Contratto concluso in data 05/10/2010 - Procedimento per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 - Conclusione e determinazioni finali.– CIG 0455449027 – CUP B27H05000830002

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di **ottobre** nell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto arch. Luigi Minozzi,

Responsabile del Settore Tecnico

GIUSTO Decreto Sindacale n. 17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13 del Contratto per l'affidamento dei lavori di ammodernamento e completamento della strada comunale extra urbana "Cava Marina Mascà", con la presente provvede:

Richiamata:

- la propria determinazione nr. 216 del 17.09.2019 di avvio del procedimento;

Rilevato che

- nel termine di legge previsto e comunicato all'appaltatore, quest'ultimo ha formulato osservazioni non accompagnate da alcun documento con PEC del 07.10.2019;
- comunque, tali osservazioni sono state valutate nell'ambito del procedimento, condiviso dalla Direzione dei Lavori, e, le stesse, non consentono di superare le contestazioni già formalmente comunicate nella determinazione nr. 216 del 17.09.2019 di avvio del procedimento in quanto:
 - o punto 1) Relativamente a pretese relative a presunte maggiori opere da parte dell'appaltatrice, totalmente infondate in fatto ed in diritto, si rammenta che le riserve formulate dalla CODEMO con PEC del 26/08/2016 e del 26/09/2016 contenenti le stesse richieste, sono state ritirate dalla medesima appaltatrice con PEC del 04/10/2016, così come confermato nel verbale di riunione del 04/10/2016 inviato via PEC dal DL in data 05/10/2016, nonché dimostrato nel corso della verifica misurazioni del 07/10/2016. In ogni caso, nessuna riserva è stata posta dall'appaltatrice nei successivi SAL 3 del 12/09/2017 e SAL 4 del 09/10/2017, pertanto qualsiasi riserva è da considerare decaduta;

- punto 2) Alle riserve poste al SAL 1 è stata data risposta, con relazione riservata della DL nei tempi di regolamento. Il RUP di allora, Ing. G. Donetti, ha risposto alle riserve dell'impresa, da compensare con la penale da applicare nella misura massima del 10% previa fornitura da parte della CODEMO del materiale di armatura pali elevato a valore. Inoltre nessuna riserva è stata posta dall'appaltatrice nei successivi SAL 3 del 12/09/2017 e 4 del 09/10/2017, pertanto qualsiasi riserva è da considerare decaduta;
- punto 3) Le spese per la progettazione esecutiva del ponte erano a carico dell'impresa, come esplicitato nel testo del prezzo CASS.16 "F.P.O. Ponte in legno carrabile 5,60x30ml";
- punto 4) Si ripete quanto già risposto al p.to 1);
- punto 5) Si ripete quanto già risposto al p.to 1);
- punto 6) Si ripete quanto già risposto al p.to 1);
- punto 7) Si ripete quanto già risposto al p.to 1);
- punto 8) Vanno pagate all'impresa le somme anticipate per conto del Comune, secondo fatture quietanzate della SIDERCEM, ferme restando le somme per danni cagionati con l'abbandono del cantiere e per la penale da applicare nella misura massima del 10% dell'importo lavori di contratto, da compensare;
- punto 9) Non sono stati eseguiti lavori in economia. Si ripete quanto già risposto al p.to 1);
- punto 10) Il contratto d'appalto non è ai sensi del Decr. Lgs.vo n°50/2016 e comunque vanno valutate le somme per la penale nella misura massima;
- punto 11) Nessuna somma è dovuta alla CODEMO Srl per opere provvisorie ed impianti fatiscenti e non mantenuti, come innumerevoli volte contestato con tutti gli Ordini di Servizio emessi nel tempo. Peraltro le opere provvisorie erano a carico dell'appaltatrice come da C.S.A., che dovrà, semmai, rimuoverle prima dell'avvio dei lavori con la nuova impresa aggiudicataria;
- punto 12) affermazione infondata e da rigettare integralmente. Nessun errore progettuale è mai stato contestato.

Pertanto, Visti


- l'art. 6 della L. n. 241/90;
- l'art. 31, del D.lg. n 50/2016 nonché gli artt. 9, comma 3, lett. e), 10, comma 1, lett. bb) del DPR n. 207 del 2010;

DETERMINA

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Contratto di affidamento lavori di dichiarare concluso il procedimento per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle soprarichiamate norme di legge e di contratto ed avviato con propria determinazione nr. 216 del 17.09.2019 e pertanto di recedere dal contratto in oggetto, procedendo alle attività conseguenti come disposto dall'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016;

- 2) di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 3) che tale provvedimento venga pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Cassaro, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 4) di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Luigi Minozzi)



Cassaro, 16/10/2019
Si esprime parere favorevole
di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
(rag. Paola Italia)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/10/2019 al 30/10/2019 con il n. 811 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 16/10/2019.....

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

